

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в
2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области
«Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «22» мая 2024 г.

1. Наименование Проекта: благоустройство территории кладбища в д. Малый Ермак Татарского района Новосибирской области

2. Место реализации Проекта: 632110 Новосибирская область, Татарский район д. Малый Ермак

Муниципальное образование: Козловский сельсовет Татарского района Новосибирской области

Населенный пункт: д. Малый Ермак

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	484 191,58	484 191,58
2	Финансовое обеспечение, всего:	411 061,52	411 061,52
2.1	средства Субсидии	316 201,17	316 201,17
2.2	средства бюджета поселения	63 240,23	63 240,23
2.3	Инициативные платежи, всего:	31 620,12	31 620,12
2.3.1	Денежные средства граждан	31 620,12	31 620,12
2.3.2	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных и предпринимателей юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	73 130,06	73 130,06
3.1	Вклад жителей поселения	73 130,06	73 130,06
3.2	Вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Разборка деревянных заборов: штакетник, вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50м.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Выполнен в полном объеме

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 08.04.2024

ввода объекта в эксплуатацию – 26.04.2024

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):


низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Хабаров Владимир Владимирович


Ф.И.О.


(подпись)

Руководитель инициативной группы

Нечаева Татьяна Владимировна

Ф.И.О.


(подпись)

Дата

22.05.2024г.